

„Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“

MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.2.2025 prejednálo správu s názvom:

Informácia o príprave investičného projektu s názvom : „Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“

Prijalo uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. berie na vedomie

informáciu o príprave investičného projektu s názvom:

„Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“

2. žiada

a/ chýbajúce finančné prostriedky na dofinancovanie projektu zahrnúť do rozpočtu mesta pri zmene rozpočtu

Termín: do 31. 12. 2026

Zodpovedný: vedúca finančného oddelenia

b/ hľadať možnosti získania chýbajúcich prostriedkov na projekt z externých zdrojov

Termín: do 31. 12. 2026

Zodpovedný: primátor mesta

Mesto Spišská Nová Ves vypísalo verejnú súťaž na výber zhotoviteľa prác, poskytovateľa služieb a dodávateľa tovarov na akciu: „**Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi**“. Tento proces bol ukončený v máji 2025 s nasledovným výsledkom:

Ponuka víťazného uchádzača časti 1 – Stavebné úpravy	4 672 tis.€
Ponuka víťazného uchádzača časti 2 – Multimédia	1 168 tis.€
Ponuka víťazného uchádzača časti 3 – Fotovoltika	68 tis.€
Ponuka víťazného uchádzača na nákup rolby	172 tis.€
Spolu.....	6 080 tis.€

Z toho:	Dotácia FnPŠ	5 000 tis.€
	Vlastné zdroje mesta - úver:	1 080 tis.€

Termín realizácie prác podľa ZoD je podľa harmonogramu výstavby 450 dní od odovzdania staveniska. Termíny zohľadňujú požiadavky užívateľov zimného štadióna a termíny plánovaných podujatí v roku 2025 a 2026..

Okrem dotácie z FnPŠ vo výške 5000 tis.€ boli v rozpočte mesta pre rok 2025 schválené finančné prostriedky pre financovanie vlastných zdrojov vo výške 908 tis.€. Zvyšné prostriedky (chýbajúcich 172 tis.€ + PN) bude potrebné plánovať v rozpočte mesta na rok 2026.

Práce na stavbe sa začali v mesiaci máj 2025 a intenzívnym tempom stále pokračujú. Počas realizácie prác sa vyskytli práce nezahrnuté v rozpočte stavby, ktoré je potrebné zrealizovať pre zabezpečenie ďalšieho postupu prác a vyčerpanie poskytnutého príspevku z FnPŠ. Doposiaľ **predpokladaná výška prác navyše predstavuje čiastku 356,76 tis.€** (viď predbežný zoznam v prílohe).

Investor spolu s technickým dozorom hľadajú možnosti kompenzácie prác navyše za nerealizované práce.

Materiál spracovaný pre potrebu spoločného výjazdového zasadnutia poslancov MsZ v Spišskej Novej Vsi a Komisie výstavby, dopravy, územného plánu a regionálneho rozvoja dňa 27.6.2025.

Príloha: Predbežný zoznam prác navyše.