

MESTSKÝ ÚRAD

Štefánikovo námestie č. 1

Tel. č.: 053/415 21 11

Fax.: 053/446 36 54



SPIŠSKÁ NOVÁ VES

052 70 Spišská Nová Ves

e-mail: msu@mestosnv.sk

www.mestosnv.sk

Mestské zastupiteľstvo dňa 19.02.2009

PREDMET:

Predkladá: Ing. Marian Kellner, poverený prednosta MsÚ Ing. Zuzana Záborská, Útvar rozvoja mesta, MsÚ Spracovali: Ing. Zuzana Záborská Ing. Ing. Jozef Gonda	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 1. schvaľuje Akčný plán rozvoja mesta na rok 2009 2. ukladá
---	---

Dôvod predloženia: Úlohy vyplývajúce - z uznesení MsZ - z činnosti ÚRM Podpisy:	a) realizovať Akčný plán na rok 2009 b) monitorovať jeho plnenie c) 2 x ročne vyhodnotiť plnenie akčného plánu a predložiť ho na rokovanie MsZ (jún, december 09)
--	---

Plnenie Akčného plánu rozvoja mesta za rok 2008 a návrh Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009

A. Plnenie Akčného plánu rozvoja mesta 2008

Posledná Správa pre možnosť porovnania, bola na rokovanie MsZ predložená k 30.11.2008 s informáciou, že k predmetnému dátumu bolo z celkového počtu 58 plánovaných výstupov

- zrealizovaných 38,
- v plnení 16,
- nezrealizovaných 4.

Vyhodnotenie plnenia aktivít za rok 2008 k 15.02.2009 je nasledovné (*presnejšie údaje a informácie – vid'. Prílohač.1*):

- zrealizovaných 41
- v plnení/ v realizácii 13
- nezrealizovaných 3
- nerealizovateľné 1 (budova bývalej pôrodnice)

Súčasný stav prípravy a realizácie projektov

Podané projekty (za posledné hodnotiace obdobie od 30.11.08 do dnešného dňa 19.02.09:

- Rekonštrukcia kotolne Mier a výroba bio-štiepky - OP ŽP
- Projekt 7DEM s,r,o, - OP Vzdelávanie
- Rekonštrukcia osvetlenia – časť námestia - OP KaHR
- Multifunkčné banské a energetické centrum (INTERREG)
- Agentúra destinačného manažmentu (INTERREG)
- Tvorba novej modernej regionálnej politiky založenej na faktoch (INTERREG)

- Spišské športové hry (VÚC KSK)
- Propagácia separovaného zberu (Envirofond)

Projekty pred podaním:

- BRO – OP ŽP
- Projekt SEZO – OP ŽP (Mesto ako partner)

Schválené projekty v etape prípravy realizácie a v realizácii:

- ZŠ Nad Medzou
- ZŠ Komenského
- ZŠ Kožuchová
- ZŠ Levočská
- Priemyselná zóna Podskala
- Rekonštrukcia Zimného štadióna

Pripravované projekty pre najbližšie relevantné Výzvy:

- ZŠ Lipová
- ZŠ Hutnícka
- ZŠ Nejedlého
- ZUŠ
- MŠ Stolárska ul.
- MŠ Vilčurňa
- DOS, Slovenská ul.

Ďalšie plánované projektové zámery a projekty sú predmetom **Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009.**

Súčasný stav programových dokumentov rozvoja mesta

Hlavné a základné rozvojové dokumenty mesta:

1. Územný plán schválený v roku 2000 (Zmeny ÚP 2005 a 2008)
2. PHSR mesta schválený vo februári 2005
3. Programový rozpočet mesta na roky 2009 - 2011

PHSR a koncepcné dokumenty s väzbou na tvorbu, realizáciu a aktualizáciu PHSR:

1. Návrhy aktualizácie PHSR (september 2007)
2. Schválený a realizovaný Akčný plán rozvoja mesta na rok 2008
3. Schválený Programový rozpočet mesta na roky 2009 – 2011
4. Schválené/platné Koncepcie: Koncepcia rozvoja bývania (2000 - 2015); Koncepcia rozvoja športu (2007-2012), Koncepcia rozvoja sociálny služieb mesta (2008 - 2013), Koncepcia rozvoja školstva (2008-2015), Koncepcia energetická ()
5. Rozpracované: koncepcia v oblasti kultúry, aktualizácia koncepcie rozvoja bývania
6. Zámery nových koncepcií: Koncepcia rozvoja CR, Koncepcia ochrany a tvorby zelene

ÚPD vyplývajúce, resp. rozpracujúce ÚP mesta:

1. **Obytná zóna** s vybavenosťou - **Deväť krokov** -severne od sídliska Západ 1,
2. **Obytná zóna** s vybavenosťou - **Pri Vyšnej hati** -západne od sídliska Mier,
3. **Obytná zóna** s vybavenosťou - **Holubnica** -južne od sídliska Tarča.

Dopravná štúdia och. pásma pamiatkovej zóny so zameraním na nové dopravné prepojenia, okružné križovatky, nové parkovacie plochy, pešie a cyklistické prepojenia, s riešením nového železničného koridoru.

Návrh sústavy mestských a rekreačných cyklotrás.

Novoveská Huta návrh Alabastrového námestia (pri Poľovníkovi) ako nástupného predpolia k HORSKÉMU PARKU a vybavenostného zázemia bývalej baníckej osady.

4. Zmena ÚP 2005,2008

5. Generel dopravy mesta 2007

B. Akčný plán rozvoja mesta na rok 2009

Akčný plán pre rok 2008 bol spracovaný tabuľkovou formou a to vo vecnom, časovom i finančnom plnení. Vzhľadom na zmeny týkajúce sa prípravy, štruktúry a schvaľovania programového rozpočtu, ktorých obsahom je finančný plán aktivít mesta, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o plán aktivít mesta len na obdobie jedného roka (2009), ako aj vzhľadom na potrebu vypracovania nového PHSR, ktorý je podkladom pre vypracovávanie komplexnejších Akčných plánov, **predkladáme návrh Akčného plánu na rok 2009 ako súbor plánovaných projektových zámerov a projektov, ktorých realizátorom je Mesto a jeho subjekty.**

Oblasť:						
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Výstup	Súladi s Programovým rozpočtom	Poznámky
1.						
2.						

a to v oblastiach (tak ako v roku 2008):

1. Občianska vybavenosť a atraktivita územia mesta
2. Podpora podnikania a cestovný ruch
3. Životné prostredie
4. Doprava
5. Bývanie
6. Sociálna oblasť
7. Školstvo a vzdelávanie

8. Kultúra
9. Šport
10. Bezpečnosť obyvateľov
11. Komunikácia a propagácia

Obsahom Akčného plánu 09 sú aj aktivity, ktoré sú v rôznom štádiu pripravenosti, či realizácie, resp. je záujem ďalej pokračovať v ich rozpracovaní (sú „živé“), avšak nie sú pre tento rok 2009 kryté rozpočtom mesta. A je na úrovni samosprávnych orgánov mesta potrebné rozhodnúť, ktoré sú prioritou Mesta ešte pre tento rok 2008 s potrebnou následnou zmenou rozpočtu Mesta, a ktoré aktivity ostávajú ako jeden z podkladov pre vypracovanie nového PHSR na ďalšie programové obdobie (2010 – 2018).

Z hľadiska časového plnenia viaceré aktivity budú pokračovať aj v ďalších rokoch, majú dlhodobejší charakter. Preto bolo potrebné presnejšie definovať očakávaný výstup v tomto roku 09 tak, aby bolo možné priebežne monitorovať plnenie plánovaných výstupov.

Akčný plán 09, ktorý má charakter súboru a plánu prípravy a realizácie projektov, najmä pre príležitosti využívania štrukturálnych fondov EÚ v tomto programovacom období, je nutné (a to vyplýva aj zo skúseností z realizácie AP v roku 2008) rozpracovať do pracovných plánov príslušných organizačných zložiek Mesta a MsÚ v zmysle novej pripravovanej Smernice MsÚ na prípravu a realizáciu projektov.

Akčný plán rozvoja mesta na rok 2009 je

- **záväzným pre činnosti a aktivity subjektov Mesta s jeho platnosťou do konca tohto roku 2009**
- **podkladom pre zmenu rozpočtu**
- **po vyhodnotení podkladom pre vypracovanie nového PHSR**

Hodnotiť plnenie AP 09 navrhujeme 1 x za pol roka, teda 2 x ročne (jún, december).

Podrobný Akčný plán pre rok 2009 je spracovaný tabuľkovou formou v Prílohe č.2

Spracoval: ÚRM MsÚ, Ing. Zuzana Záborská

PRÍLOHA č.1:

1. ATRAKTIVITA ÚZEMIA MESTA

- všetky plánované výstupy podľa aktivít zrealizované

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Integrovaná stratégia časti rozvoja mesta	Pripravené podmienky/predpoklady pre vypracovanie <u>Integrovaného projektu</u>	Obnova vybranej časti územia mesta Zvýšená kvalita života v danej časti mesta	Etablovaný prípravný tím menovaný Kolégiom primátora mesta	Metodika výberu územia v alternatívach Zadanie pre externé vypracovanie stratégie (podľa oficiálnej metodiky MVaRR SR)	Zrealizované (metodika vypracovaná)	Výzva v závere roku 2009 Pripravené PD a SP
2.	Integrovaný projekt (vrátane <u>regenerácie námestia</u>)	Významná podpora rozvoja v oblasti bývania, technickej a občianskej infraštruktúry, podpora sociálneho rozvoja	Skvalitnenie života obyvateľov mesta	Útvar rozvoja mesta	Etablovaný tím Navrhnuté územie pre integrovaný projekt	Zrealizované	Výzva v závere roku 2009 Pripravené PD a SP
3.	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta SNV	Skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta	Zatraktívnenie mesta Zvýšenie bezpečnosti	Odbor komunálneho servisu Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Podaný projekt cez OP KaHR alebo ROP	Zrealizované (projekt podaný 13.02.09)	Výzva v závere roku 2008 a začiatkom roku 2009 Pripravené PD a SP
4.	Projekt PALAIS – obnova Reduty a ZUŠ	Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov	Zvýšenie kvality výuky v ZUŠ, Zvýšenie návštevnosti a úrovni poskytovania služieb	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Partner: SRRRA SNV	Vypracovaná technická PD	Zrealizované	Zaradené v investičnom pláne mesta 2010 - 2011
5.	Rekonštrukcia Reduty – oprava fasády	Zlepšenie stavebno-technického stavu	Zvýšenie návštevnosti a úrovni poskytovania služieb	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Vypracovaná PD	Zrealizované	Zaradené investičnom pláne mesta 2010 - 2011
6.	Banská veža	Dominanta námestia, Oživenie histórie baníctva v meste SNV	Zatraktívnenie územia mesta Zvýšenie návštevnosti mesta	Odbor výstavby, územného plánovania a dopravy	Ukončenie stavby	Zrealizované	Príprava projektu pre INTERREG IV C (máj/jún 08) alebo pre ROP – január/február 09
7.	Rekonštrukcia Sadu mládeže	Zlepšenie stavu infraštruktúry sadu mládeže	Zatraktívnenie časti územia mesta, zvýšenie návštevnosti, Zlepšenie podmienok krátkodobej rekreácie	Odbor výstavby, územného plánovania a dopravy	Zrealizovanie plánovaných rekonštrukčných prác Parkovisko, chodníky, zeleň	Zrealizované	Príprava PD pre rekonštrukciu objektu bývalej reštaurácie Zaradené investičnom pláne mesta 2009 - 2011
8.	Úpravy areálu ZOO a dobudovanie chovných objektov	Skvalitnenie ZOO	Zatraktívnenie časti územia mesta - ZOO, zvýšenie návštevnosti	ZOO SNV	Výstavba mašale Výstavba chodníka pri ubikácii tigra	Zrealizované	Aktivity v Programovom rozpočte a rozpočte ZOO
9.	Socha – Slovenský dvojkríž	Pietna spomienka na založenie SR–	Zvýšenie povedomia obyvateľov mesta	Odd. Va D	Zrealizované dielo	Zrealizované	Ukončená aktivita

2. PODPORA PODNIKANIA A CESTOVNÝ RUCH

- 3 aktivity v realizácii, 1 aktivita nerealizovaná

P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Rozšírenie priemyselného parku	Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a investovania v meste	Zhodnocovanie potenciálu mesta na rozvoj podnikania	BIC s.r.o	Schválený projekt	Nezrealizované (nebola v roku 2008 relevantná Výzva)	Existujúce SP na H3; V prípade relevantnej Výzvy
2.	Horskipark – Novoveská Huta - infraštruktúra	Príprava podmienok pre realizáciu investície HorSKI park	Zvýšenie návštevnosti mesta Zatraktívnenie územia mesta a ponuky CR	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Partner: Skilab s.r.o.	Právoplatné stavebné povolenie Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MH SR	V realizácii – zatiaľ nevysporiadané majetkové vzťahy ku komunikáciám, nie je SP	V prípade relevantnej Výzvy zameranej na infraštruktúru v CR
3.	Výstavba a zriadenie multifunkčného banického centra a domu priateľstva so župou BAZ	Vytvorenie zázemia pre dlhodobú ochranu a podporu kultúrohistorického dedičstva	Zvýšenie návštevnosti mesta Zatraktívnenie územia mesta a ponuky CR	Mesto SNV (žiadateľ) Rochus rozvoj Spiša n.o. (spracovateľ) Útvar rozvoja mesta (administrátor)	Schválený projekt	V realizácii – projekt podaný 15.12.08	Realizácia v prípade úspešnosti projektu
4.	Agentúra destinačného manažmentu	Sieťovanie inštitúcií a výmena informačných databáz Vytvorenie produktov CR	Zlepšenie informovanosti Zvýšená návštevnosť	Mesto SNV (žiadateľ) Rochus rozvoj Spiša n.o. (spracovateľ) Útvar rozvoja mesta(administrátor)	Schválený projekt	V realizácii – projekt podaný 15.12.08	Realizácia v prípade úspešnosti projektu

3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- 3 aktivity zrealizované, 3 v realizácii, 1 nerealizovaná

P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Geotermálny vrt-prieskumný	Zistenie reálnosti využívania termálnych vôd ako ZOE (zdroj obnov. Energie)	Ochrana ŽP využívaním obnoviteľných zdrojov energie	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Štúdiá	Zrealizované	Zatiaľ bez špecifikácie pokračovania v akcii.
2.	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnocovaného množstva odpadu Čistota mesta	Ochrana ŽP Zatraktívnenie mesta (cez čistotu, úpravu verejných priestranstiev)	Útvár rozvoja mesta Oddelenie komunálneho servisu <u>Partner:</u> b Nova s.r.o. SNV	Schválený projekt – podpísanie zmluvy s MŽP SR	V realizácii – pred podaním projektu na základe Výzvy očakávanej vo februári 09	Projekt bude podaný v rámci druhej Výzvy OP ŽP – predpoklad február 09
3.	Energetické zhodnocovanie biologických odpadov	Lacnejšia tepelná energia a zefektívnenie prevádzky mestských podnikov (Emkobel, Lesy mesta)	Zefektívnenie činnosti podniku Mesta Zhodnocovanie biologického odpadu z lesníckych činností, ochrana lesa	Útvár rozvoja mesta <u>Partneri:</u> Lesy mesta SNV s.r.o., Embobel a.s. <u>Konzultant:</u> Fy Star EÚ (na základe zmluvy)	Schválený projekt – podpísanie zmluvy s MŽP SR	V realizácii – zmena oprávneného žiadateľa z Mesta na EMKOBEL s.r.o – projekt podaný v januári 09	Predpoklad podania projektu EMKOBEL-om do 15. januára 09 na OP ŽP
4.	Realizácia projektu: Zdravé mesto a Ekovýchova	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta Zvýšenie uvedomenia v starostlivosti o vlastné zdravie	Zlepšenie stavu ŽP mesta Zdravší obyvateľ mesta	Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku	Vzdelávacie a športové aktivity pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva v oblastiach ekovýchovy a zdravého životného štýlu	Zrealizované	Zakomponované aj v rámci rozpočtov na nasledujúce roky
5.	Revitalizácia detských ihrísk projekt „Lesy v meste“	Zatraktívnenie prostredia/plôch mesta Posilnenie projektu Zdravé mesto	Zlepšenie podmienok využívania voľného času detí mesta Prevenca výtržníctva, vandalizmu	Oddelenie komunálneho servisu	Schválený projekt- podpísanie zmluvy s centrárou I'S HZDS a spoločnosťou ID productions (dodávateľ prvkov na dets. ihriská) Revitalizácia 8 detských ihrísk na území mesta	Nezrealizované, žiadosť/projekt Mesta do dnešného dňa bez odpovede	Pokračovanie aktivít v roku 2009 v prípade úspešnosti žiadosti
6.	ZOO – Malé vzdelávacie centrum + rozšírenie chovného zariadenia pre šimpanza	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta Zatraktívnenie prostredia ZOO mesta SNV	Zlepšenie podmienok využívania voľného času detí mesta	ZOO Spišská Nová Ves	Schválený projekt - podpísanie zmluvy s MŽP SR	V plnení - projekt vzdelávacieho centra podaný-neúspešný Rozšírenie chovného zariadenia sa v súčasnosti realizuje	Vzdelávacie centrum bude súčasťou projektov OP Vzdelávanie
7.	ZOO – vybudovanie čističky odpadových vôd	Zlepšenie infraštruktúry ZOO mesta SNV	Zlepšenie stavu ŽP ZOO mesta SNV	ZOO Spišská Nová Ves	Vybudovanie čističky	Zrealizované	—

4. DOPRAVA

- **aktivity zatiaľ nerealizované, závisia resp. očakáva sa aktivita od iných subjektov (KSK, obchodné spoločnosti)**

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Okružná križovatka pri ZŠHS a O (pri bývalej SPŠ drevárskej)	Plynulosť dopravy Zvýšenie bezpečnosti	Zlepšenie dopravnej situácie v meste	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Realizácia v roku 2009	V plnení – kompetencia KSK; Mesto spracovalo PD, KSK vybavuje SP a zaradilo stavbu do plánu v rámci ROP	Výzva ROP – január 2009- žiadateľ a KSK
2.	Most Matúškova, sídl. Mier + komunikácie	Prepojenie – Kaufland a sídlisko Mier Zvýšenie bezpečnosti	Zlepšenie dopravnej situácie v meste	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Realizácia v roku 2009	V plnení – máme ÚR, SP bude vydané v I.štvrtroku 2009	V prípade relevantnej výzvy resp. v spolupráci s podnikateľskými subjektmi, ktoré majú záujem etablovať svoje aktivity v danom území

5. BÝVANIE

- **Aktivity, resp. plánované výstupy pre rok 2008 zrealizované, byty – pokračovanie v roku 2009, Koncepcia bude súčasťou spracovania nového PHSR**

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Výstavba 4x7 bytov pre sociálne neprispôsobivých občanov mesta SNV - Vilčurňa	Zvýšenie kapacity sociálnych bytov v meste	Zvýšenie dostupnosti bývania v základnom štandarde pre sociálne odkázaných a neprispôsobivých	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Ukončených 16 bytov	Zrealizované	Dokončenie 16 b.j. v roku 2009
2.	Výstavba 14 nájomných bytov - Vilčurňa	Zvýšenie kapacity sociálnych bytov v meste	Zvýšenie dostupnosti bývania v Zlepšenie štandardu bývania	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Ukončená stavba	Zrealizované	–
3.	Koncepcia rozvoja bývania (Politika mesta v rozvoji bývania)	Získanie podrobného dokumentu na rozvoj bývania	Zvýšenie dostupnosti bývania pre rôzne cieľové skupiny	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Vypracované podklady a zadanie pre koncepciu	Zrealizované (spracované podklady z existujúcej koncepcie, zhodnotené využitie metodiky, zmapovanie pôdokladov vyplývajúce z ÚP mesta, konzultácia so spracovateľom ÚP mesta)	Vypracovanie koncepcie v I polroku 2009 (súčasť rozpočtu 09)

6. SOCIÁLNA OBLASŤ

- **Aktivity a plánované výstupy zrealizované; návrh na zrušenie aktivity 5 (majetkové vzťahy)**

P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Terénna sociálna práca	Zvýšenie počtu, ktorí absolvujú projekty ďalšieho vzdelávania Zvýšenie počtu osôb, ktoré využili sociálne služby	Zníženie miery rizika chudoby , miery zníženia sociálno- patologických javov, miery využívania služieb sociálnej ochrany	Oddelenie sociálnych vecí	Schválený projekt a podpísanie zmluvy s MPSVaR SR	Zrealizované	Projekt bol úspešný, spracovateľ projektu projektový tím MsÚ, dvojročný projekt z prostriedkov FSR
2.	Koncepcia rozvoja sociálnych služieb	Vznik rozvojového dokumentu na koordináciu a riadenie sociálnych služieb v meste	Zvýšenie dostupnosti a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci	Oddelenie sociálnych vecí	Schválená Koncepcia	Zrealizované	Realizácie koncepcie prostredníctvom AP a PR
3.	DOS, Slovenská ul. (denný stacionár) rekonštrukcia a nadstavba	Zvýšenie kvality a kapacity Plnenie koncepcie rozvoja soc. služieb	Skvalitnenie života seniorov	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Spracovaná PD Vydané právoplatné SP	Zrealizované	Príprava projektovej žiadosti – 2009 – ROP – sociálna infraštruktúra
4.	Rekonštrukcia DD v SNV- Tarča, Brezová ul.	Zvýšenie kvality a kapacity Plnenie koncepcie rozvoja soc. služieb	Skvalitnenie života seniorov	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Zrealizovaná investícia	Zrealizované	—
5.	Rekonštrukcia bývalej pôrodnice	Nová kapacita a kvalita pre seniorov	Skvalitnenie života seniorov, starých a chorých občanov	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Projektový zámer Štúdia	Nezrealizované Zmenené podmienky pri vyjednávaní z majiteľom objektu - KSK	—

7. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

- **10 aktivít zrealizovaných, z toho 4 úspešné projekty rekonštrukcie ZŠ; 2 aktivity v realizácii s ukončením v roku 2009; 1 aktivita nezrealizovaná z dôvodu nevyhovujúcich podmienok Výzvy**
- **Na viac oproti plánu na rok 2008 bol internými kapacitami Mesta spracovaný a podaný projekt zameraný na zlepšenie podmienok vzdelávania v rámci Operačného programu Vzdelávanie a opatrenia: Premena tradičnej školy na modernú pod názvom: 7 základných škôl mesta Sp.N.Ves spoločne, rozvážne a odborne v reformne školstva - 7DEM s,r,o.**

P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Moderná škola vytvára priestor pre lepšie a kvalitnejšie vyučovanie_ ZŠ Zd. Nejedlého	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované	Začlenená do databázy projektov ROP – školská infraštruktúra
2.	Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu – ZŠ Levočská ul.	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované <u>Úspešný projekt</u> Príprava podmienok zmluvy a realizácie stavby	Zatiaľ bez odpovede MVaRR SR

3.	Stavebné a tepelné úpravy objektu a obstaranie vybavenia ZŠ Lipová 13 SNV	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované	Zaradená do databázy projektov ROP – školská infraštruktúra
4.	Modernizácia budovy ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. Kožucha	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované Úspešný projekt Príprava podmienok zmluvy a realizácie stavby	Zatiaľ bez odpovede MVaRR SR
5.	Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované Úspešný projekt Príprava podmienok zmluvy a realizácie stavby	Zatiaľ bez odpovede MVaRR SR
6.	Vyššia kvalita vzdelávania je predpokladom lepšej budúcnosti – ZŠ Hutnícka 16	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované	Zaradená do databázy projektov ROP – školská infraštruktúra
7.	Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	Zrealizované Úspešný projekt Príprava podmienok zmluvy a realizácie stavby	Realizácia v roku 2009
8.	Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul.	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia výstavby v r.2008	V realizácii	Plánované ukončenie v máji 09
9.	Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ Lipová	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia započatá už v roku. 2007 , ukončenie výstavby v r. 2008	V realizácii	—
10.	Výstavba viacúčelového ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia započatá už v roku. 2007 , ukončenie výstavby v r. 2008	Zrealizované	—
11.	Koncepcia rozvoja školstva	Získanie systémového dokumentu na riadenie a usmerňovanie rozvoja základného školstva v meste Podklad pre aktualizáciu PHSR	Zlepšenie podmienok vzdelávania na základných školách v meste	Oddelenie školstva	Pripravené analytické podklady pre PHSR a strategickú časť Koncepcie	Zrealizované	Realizácia podľa schváleného rozpočtu
12.	Projekt v oblasti vzdelávania	Výmena skúseností so školami v Maďarsku	Skvalitňovanie výchovno.-vzdelávacieho procesu	Oddelenie školstva Partner: Rochus rozvoj Spiša n.o.,	Schválený projekt – financovanie cez Interreg III C	Nezrealizovaný nebude sa realizovať z dôvodu známych podmienok Výzvy INTERREG IVC	—
13.	Materské školy – stroje a zariadenia jedální			Správa školských zariadení	Nákup strojov a zariadení	Zrealizované	—

8. KULTÚRA

- Hlavné aktivity zrealizované, analytická časť – profil oblasti kultúry rozpracovaná, ako podklad k novému PHSR

P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Kultúrne aktivity Organizované Mestom (viď. popis nižšie)	Zvyšovanie kultúrneho a historického povedomia obyvateľov	Propagácia mesta Zlepšovanie imidžu mesta, zviditeľňovanie mesta	Kancelária primátora a partnerské subjekty (MKC, Múzeum, CVČ a ďalšie podľa zamerania aktivity)	Zrealizované aktivity	Zrealizované	Nové aktivity v zmysle rozpočtu
2.	Koncepcia rozvoja kultúry	Aktualizácia PHSR mesta v oblasti kultúry	Strategické plánovanie	Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti Komisia pre rozvoj kultúry	Profil kultúry mesta	V plnení – vypracovaná štruktúra, spracovaná SWOT analýza	Dokončenie do konca marca 09

9. ŠPORT

- 2 plánované aktivity zrealizované, 2 v plnení – pripravené pre relevantné Výzvy

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Rekonštrukcia chladienia Zimného štadiónu	Zefektívnenie prevádzky ZŠ	Ochrana ŽP mesta	STEZ	Ukončená stavba 09.2008	Zrealizované	—
2.	SKATEPARK na futbalovom štadióne	Zlepšené podmienky športu pre organizovaný šport i šport pre verejnosť	Podpora zdravia a zdravého životného štýlu	STEZ	Dokončená aktivita	Zrealizované	—
3.	Kúpalisko – rekonštrukcia, obnova, zatraktívnenie (zámer wellness)	Skvalitnenie podmienok krátkodobej rekreácie a oddychu Zatraktívnenie areálu kúpaliska, zatraktívnenie územia mesta	Podpora zdravia a zdravého životného štýlu Zvyšovanie návštevnosti a podpora rozvoja CR a turizmu	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy STEZ	Spracovaný/ podaný projekt pre získanie externých zdrojov	V plnení – máme PD a SP, zatiaľ nebola vydaná relevantná výzva na projektovú žiadosť a získanie externých zdrojov	Realizácia v zmysle rozpočtu Mesta a STEZ Príprava projektu pre externé zdroje
4.	Športová hala - rekonštrukcia	Zníženie energetickej náročnosti budovy športovej haly			Spracovaný/ podaný projekt pre získanie externých zdrojov	V plnení – máme PD a SP, zatiaľ nebola vydaná relevantná výzva na projektovú žiadosť a získanie externých zdrojov	Realizácia v zmysle rozpočtu Mesta a STEZ Príprava projektu pre externé zdroje

10.BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽOV

- **Všetky plánované aktivity a výstupy zrealizované**

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Terciárna preventívna činnosť s mládežou v meste (riziková skupina 14 – 15 rokov bez trestnej zodpovednosti za spáchaný prístupok zo sociálne neprispôsobivých rodín)	Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o rizikách spojených s užívaním drog, alkoholu a ich trestnoprávnej zodpovednosti	Zmena správania, zvýšenie motivácie mladých ľudí, Zníženie trestnoprávnej činnosti rizikovej skupiny	Útvar rozvoja Mesta Mestská polícia	Schválený projekt Podpísanie zmluvy Začatie realizácie	Zrealizované	Realizácia v zmysle rozpočtu na rok 2009
2.	Rozšírenie kamerového systému (v etapách na celé územie mesta)	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta	Pozitívny dopad prierezovo na všetky sféry života mesta, najmä rozvoj CR a turizmu, prílev investícií	Mestská polícia Referát informatiky	Inštalované 2 kamery (UPSVaR+futbal. štadión) Rozšírenie kamerový systému na sídlisku Západ (9-ta analógová kamera)	Zrealizované	3 ešte budú nainštalované na sídl. Západ do konca roka 2009 Ďalšie v zmysle rozpočtu 2009-2011
3.	Rozšírenie chránenej dielne mestskej polície (monitorovanie bezpečnosti mesta zdravotne postihnutými občanmi prostredníctvom kamerového systému)	Zvýšenie zamestnanosti zdravotne postihnutých v rámci činností MsP	Zlepšenie podmienok života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov mesta	Mestská polícia	Schválená žiadosť – získané financie na rozšírenie chránenej dielne	Zrealizované	—

11. KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA

- Všetky aktivity a plánované výstupy zrealizované

P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Plnenie	Predpoklad pokračovania
1.	Geograficko – informasčný systém GIS	Funkčný geografický a informačný systém v priebehu 2 rokov po realizácii projektového zámeru	Rýchla orientácia v informáciách o území Zlepšená komunikácia s investormi Efektívnejšia činnosť samosprávy mesta	Odbor organizačný a správy majetku	Štúdia	Zrealizované	Nevyjasnená pozícia ostatných partnerov – správcovia sietí, finančne náročná aktivita, zatiaľ n ie je súčasťou rozpočtu
2.	Metropolitná sieť mesta	Spojenie 80 subjektov samosprávy a štátnej správy v meste Vytvorenie infraštruktúry pre vybudovanie IT služieb	Efektívnejšia komunikácia a spolupráca samosprávy a štátnej správy	Odbor organizačný a správy majetku	Výkopové práce potrebné pre založenie siete v rozsahu 60% Platné územné rozhodnutie	Zrealizované	Plánované pokračovanie podľa rozpočtu mesta
3.	Propagácia mesta			Kancelária primátora	Realizácia plánovaných aktivít	Zrealizované	Plánované aktivity podľa rozpočtu mesta
4.	Cielená propagácia mesta zameraná na CR			Kancelária primátora	Realizácia plánovaných aktivít	Zrealizované	Plánované aktivity podľa rozpočtu mesta
5.	Samospráva zvyšujúca povedomie občanov	Výmena skúseností s implementáciou projektov zametných na rodovú rovnosť	Potenciál pre identifikáciu nových projektových tém a projektov relevantných prte mesto SNV	Útvar rozvoja mesta	Schválený projekt Zrealizovaný projekt	Zrealizované Projekt úspešný i úspešne zrealizovaný	Dokončenie publicity projektu a diseminácie výsledkov do konca marca 2008
6.	Spolupráca partnerských miest v rámci osláv Dní mesta SNV	Výmena skúseností v oblasti kultúry	Zvýšenie účinnosti cielenej spolupráce partnerských miest aj vo väzbe na plnenie rozvojových dokumentov mesta	Útvar rozvoja mesta, Referát zahraničných vzťahov	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s EACEA	Zrealizované Projekt úspešný i úspešne zrealizovaný	—