

P.Č.	Názov práce	Popis práce	SPOLU CELKOM
1.	Demontáž PVC povlaková krytina	Vo výkaze výmer je iba demontáž 1 vrstvy PVC povlakovej krytiny. V skutočnosti sa v jednotlivých miestnostiach a chodbách nachádzali minimálne 2 až 3 vrstvy. Navyiac 3313,92 m ² .	
2.	Skládkovanie PVC povlaková krytina	Vo výkaze výmer je iba demontáž PVC povlakovej krytiny. Neobsahuje odvoz vrátane poplatku za skladovanie. Navyiac 2,127 t.	
3.	Demontáž drevená parketová podlaha	Medzi PVC povlakovou krytinou a doskovou podlahou (diľami) sa v jednotlivých miestnostiach nachádza ešte jedna vrstva drevenej parketovej podlahy, s ktorou PD ani VV nepočíta. Celková výmera 483,88 m ²	
4.	Odstránenie násypu zo škvary resp. zem	Podľa PD máme v konštrukčných vrstvách drevených podláh a stropov nahradiť násyp zo škvary, resp. zeminy minerálnou vlnou hr. 100 mm. Odstránenie násypu a jeho skládkovanie vo výmere = 68,801 m ³	
5.	Uzemnenie	PD rieši uzemnenie avšak to nie je zahrnuté vo výkaze výmer.	
6.	Búracie práce	V PD je nesúlad medzi búracími prácami a navrhovaným stavom. Na 1. PP medzi miestnosťami A 0.04a a A0.04b sa nachádza existujúca priečka hr. 150 mm, ktorá do búracích prác a výkazu výmer nie je zahrnutá. Výmera = 16,5 m ²	
7.	Strecha – oprava a statické výmeny kro	Oprava a výmena krovu a vrstiev strešného plášt'a nad rámec PD a VV	
8.	Podlahy – podkladová betónová mazani	V suteréne 1.PP a nad dreveným záklopom v strope 1.NP a 2.NP alebo ďalej ako roznášacia vrstva pod kachľové pece sa v miestnostiach nachádzajú ďalšie vrstvy poteru, resp. betónovej mazaniny, s ktorou PD a VV nepočíta	
9.	Sanácia základov	Sanácia a podchytenie vypadnutého a droliaceho sa suterénneho muriva (základu).	
10.	Dočasné podopretie stropu 1.PP	Dočasné podopretie keramického stropu 1.PP v prístavbe na krídle C č.m. C0.07, C0.08, C0.09, pred betonážou stropu nad ním podľa technologického postupu, nezahrnuté vo VV	
11.	Zámena skladby drevených podláh	Zámena skladby drevených podláh v učebniach – minerálna vlna za geotextília + liapor + roznášacie hranoly, výmena reziva do 10% poškodeného hnilobou	
12.	Chodba v spojovacom kríčku 1.PP	Chodba v spojovacom kríčku 1.PP medzi krídlami A – C. Pôvodná chodba bola po odstránení podlahových vrstiev a klenbového stropu zasýpaná stavebnou suťou. Bolo potrebné realizovať ručný odkop a vynášanie odpadu pre vytvorenie nových komunikačných priestorov.	
13.	Zjednotenie okien	Zjednotenie okenných výplní s výnimkou okien v koncertnej sieni – tie ostávajú zachované podľa PD.	
14.	Doplnenie a revízia chýbajúcich okenných a dverných výplní	Doplnenie chýbajúcich okien na prístavbe E a F a vstupných dverí do krídla B,D,F nezahrnutých v projektovej dokumentácii, revízia celkového počtu okenných výplní – nesúlad medzi PD, výpisom okien a výkazom výmer.	

15.	Radiátory v chodbových priestoroch	Vo výkaze výmer je zahrnutý iba nový náter na existujúce vykurovacie telesá. Dopočet ich komplexnej repasácie by bol finančne náročnejší a preto bola na KD04-1.8/C schválená záměna za nové vykurovacie telesá	
16.	Doplnkové statické konštrukcie nezahrnuté v projektovej dokumentácii	Zhotovenie a podchytenie nosných konštrukcií pri realizácii búracích prác podľa PROJEKTU BÚRACÍCH PRÁC, ktoré nie sú zahrnuté v profesii STATIKA.	
17.	Vtáčie búdky	Na základe odborného posudku na výskyt chránených živočíchov je potrebné zabezpečiť dodávku a montáž 9 ks vtáčích búdok.	
18.	Komínové odvetranie	Nutnosť spriechodnenia prieduchov komínov na odvetranie podlahy suterénu	
19.	Nadspotreba sanačnej omietky v 1.PP	sanačnej omietky z dôvodu nerovnosti suterénneho kamenného muriva	
20.	Rýha pre uloženie potrubia Úk do podlahy	Inštalácia ležatých rozvodov UK v ryhe pod odvetranou podlahou suterénu nakoľko nie je možná inštalácia do odvetranej vrstvy z objemových dôvodov	
21.	Podchytávanie základov v 1.PP	Statické podchytenie základovej škáry v suteréne 1.PP	
22.	Podkladný betón na chodbách 1.NP a 2.NP	Vytvorenie podkladného betónu pre podlahy na chodbách z dôvodu nesúdržnej a droliacej sa existujúcej podkladnej vrstvy	
23.	Úprava funkčného komína kotolne	Doplnenie komínového telesa kotolne nad strešnou konštrukciou a odstránenie nesúdržných existujúcich prieduchov	
	Celkom bez DPH		811 114,77
	23% DPH		186 556,40
	Celkom s DPH		997 671,17